

度 教 第 74 号
平 成 28 年 6 月 10 日

文部科学大臣 殿

度会町長 中村 順一 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

町内小中学校はほとんどが普通ガラスの窓になっており、地震等の災害時にガラスが割れ飛散することの二次災害を起こす危険がある。学校施設環境改善交付金により平成27年度度会小学校、度会中学校の校舎外側の全ての窓ガラスに飛散防止フィルムを貼ることができた。今後は、度会中学校の室内廊下側普通ガラスについて飛散防止フィルムを貼る計画を立てており、学校施設の安全性を高めるために防災機能の強化を図っていく。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 **事後評価の時期及び方法について**

本町の学校評価委員会(6月24日開催予定)において、事後評価を行うとともに、次期施設設備計画についても報告する予定。

3 **事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について**

施設設備計画に計画していた事業について、計画どおりに実施できた。
次年度以降についても、防災機能強化事業を中心に実施することとし、その他には緊急性を要する小学校の校舎内トイレの一部を多目的トイレに改修する計画を実施していくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 **計画名称** 度会町公立学校施設設備計画

都道府県名	三重県
市町村名	度会町

2 **計画作成主体** 度会町

3 **計画期間** 平成27年度 ~ 平成27年度

4 **個別事業一覧**

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
度会小学校	①	2201	防災機能強化	校	R	○	平成27年8月28日				
度会小学校	①	2201	防災機能強化	屋	RS	○	平成27年8月28日				
度会中学校	①	2201	防災機能強化	校	R	○	平成27年8月28日				